



MUNICIPIO DE YAUIQUEMEHCAN, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FISM-20-043-017

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: CALLE DE LA UNIÓN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TETEL, MUNICIPIO DE YAUIQUEMEHCAN

INICIO DE OBRA: 27 de julio de 2020
TÉRMINO DE OBRA: 12 de agosto de 2020
DURACIÓN: 17 DÍAS NATURALES

Tlaxcala, Tlax., a 20 de julio de 2020.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS EN MONTOS MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Total	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	ago.-2020	jul.-2020
1	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO		132,103.33	27/07/2020	17.00	12/08/2020		
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EYES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	538.01	27/07/2020	4.00	30/07/2020	\$538.01	
D-1.25	LAVANTAR PAVIMENTO DE ADOPRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: APILAR MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	M2	3,528.82	27/07/2020	4.00	30/07/2020	\$3,528.82	
EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	11,536.34	28/07/2020	7.00	03/08/2020	\$8,387.55	\$3,148.79
AD5-27.09	CAMA DE ARENA DE 10 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), PARA DIÁMETROS HASTA 30", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS.	M3	2,481.20	29/07/2020	8.00	05/08/2020	\$1,142.03	\$1,339.17
AD5-27.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	44,440.21	29/07/2020	8.00	05/08/2020	\$20,509.46	\$23,930.75
D-1.27	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR.	ML	720.00	27/07/2020	4.00	30/07/2020	\$720.00	
DS-17.02	ELABORACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M., MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 12 CM., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO PORRE FC=150 KG/C/M2, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25,938.00	30/07/2020	7.00	05/08/2020	\$9,402.52	\$16,535.48

Administración y Proyectos de Tlaxcala S.A. de C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: Arq. Ana Silvia Luna Álvarez

241-131-72-13

2 Calle de las Fajitas, San Juan de los Rios, Tlaxcala, Tlax., México. Teléfono: 241-131-72-13

Correo electrónico: asilvialuna@outlook.com

Calle de la Pladosas, Edificio 4, Depto. San Juan de los Rios, Chiautempan Tlax.

241-131-72-13