

INGENIERÍA CIVIL-INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

UBICACION: CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO

LOCALIDAD: SAN JOSÉ TETEL

MUNICIPIO: YAHOQUEMEHCAN

FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: 07 DE AGOSTO DE 2020



Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	ago.-2020	Total
AG-26.24	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DEPZA POLIDUCTO CEDULA 80 DE 1/2" DE DIAMETRODE 1.5 A 3 ML., DE LONGITUD,INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		8.00	17/08/2020	5.00	21/08/2020	8.00 \$5,624.64 100.00%	8.00 \$5,624.64 100.00%
DR-22.15	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 025 M. A TIZON,PZA APLANADO PULIDO, 1 ESCALON CON VARILLA DE 1/2", INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, ESPESOR 7 CM. CON MEDIA CAÑA, 1.50 M. DE PROFUNDIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		2.00	26/08/2020	1.00	26/08/2020	2.00 \$22,209.78 100.00%	2.00 \$22,209.78 100.00%
DR-22.20	TAPA/BROCAL DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA,PZA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU-CORRECTA EJECUCION.		2.00	27/08/2020	2.00	28/08/2020	0 2.00 \$3,356.30 100.00%	2.00 \$3,356.30 100.00%
RE-5.02	RELLENO COMPACTO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DEM3 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		60.92	24/08/2020	2.00	25/08/2020	0 60.92 \$6,470.31 100.00%	60.92 \$6,470.31 100.00%

Suma en la Hoja:
Suma acumulada:

\$37,661.03
\$101,679.81

INGENIERÍA CIVIL-INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
LOGINET
 R.F.C. LOG/910424760
 Ing. Justino López Gil
 Tel. 246-295-66-80

LOGINET_262416@outlook.com



M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAHOQUEMEHCAN, TLAX.
2017-2021
OBRAS PUBLICAS