



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



EXPEDIENTE TECNICO
2020

INFORMACION BASICA

FECHA DE ELABORACION: 2 de julio de 2020

CLAVE: FISM-20-43-039

A. UBICACIÓN.

SITUACION: FINAL

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
 LOCALIDAD: SAN BENITO XALTOCAN
 UBICACIÓN: CALLE 18 DE JULIO
 ENTRE: BOULEVARD LA LIBERTAD

NO. DE AGEB: SIN NÚMERO

B. OBRA A REALIZAR.

NOMBRE: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO**

DESCRIPCION DE METAS: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOCRETO A MANO, EXCAVACIÓN CON RETROE: CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ALTA DENSIDAD MARCA ADS DE 12" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS COLOCACIÓN DE BROCALES CON TAPA DE CONCRETO, CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL, DESCARGAS SANITARIAS, RELLENO CC PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TANTO CON MEDIOS MANUALES COMO MEDIOS MECÁNICOS, SUMINSTRO DE BASE HIDRÁULIC ARENA, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO Y LIMPIEZA FINAL.

CANTIDAD: 30.26 UNIDAD DE MEDIDA ML

G. CATÁLOGO DE OBRAS Y ACCIONES.

RUBRO DEL GASTO: A.S. AGUA Y SANEAMIENTO.

SUB CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: DRENAJE SANITARIO.

MODALIDAD DEL TIPO DE PROYECTO: C. CONSTRUCCIÓN.

INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA.

D. BENEFICIARIOS.

DIRECTOS: 50 HAB. DE LA LOCALIDAD: 5,367
 VIVIENDAS BENEFICIADAS: 10

E. INVERSION.

IMPORTE TOTAL	FONDO FEDERAL (F.I.S.M.)	BENEFICIARIOS
\$ 65,366.23	\$ 65,366.23	\$ -

FORMA DE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS: NINGUNA

F. EJECUCION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 20 de agosto de 2020

TERMINO: 5 de septiembre de 2020

DEPENDENCIA EJECUTORA

