



GRUPO DE CONSTRUCCION XSM
Y ASOCIADOS S.A DE C.V.

Construcción, Remodelación, Mantenimiento, Electrificación, Terracerías, Urbanización, Puentes y Carreteras de todo tipo de Obra Pública y Privada.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
UBICACIÓN: CALLE DURAZNOS, ENTRE CALLES VIÑEDOS Y TEJOCOTES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
ATLHUETZIAN, MUNICIPIO DE YAHOQUEMEHCAN, ESTADO DE TLAXCALA
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), EJERCICIO FISCAL 2019.
CLAVE: FISM-19-43-019, NO. DE AGEB: 2904300050216

DURACIÓN DE LA OBRA: 17 DÍAS NATURALES
INICIO DE OBRA: 25 DE OCTUBRE DE 2019
TERMINO DE OBRA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2019
ENTREGA DE PRESUPUESTO: 18 DE OCTUBRE DE 2019

R.F.C.: GCX140210H78 Hoja 1/2

PE-4.- Programa de montos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	oct-2019	nov-2019	Total
L-2.01	Construcción de drenaje sanitario TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00 52.96	25/10/2019 25/10/2019	17.000000 2.000000	10/11/2019 26/10/2019	\$400.38	\$400.38	\$400.38
EX3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	105.92	25/10/2019	3.000000	27/10/2019	\$10,145.02	\$10,145.02	\$10,145.02
DR-22.01	CAMA DE ARENA DE 10 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.30	26/10/2019	5.000000	30/10/2019	\$1,311.06	\$1,311.06	\$1,311.06
ADS-27.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	66.20	26/10/2019	12.000000	06/11/2019	\$23,310.61	\$23,367.01	\$46,677.62
DR-22.19	CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, DE 25 A 40 CM., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	06/11/2019	2.000000	07/11/2019	\$1,102.44	\$1,102.44	\$1,102.44



[Signature]
LIC. SERGIO ARTURO XOCHIPOSTEQUI MÚNIZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

