



DIRECCION DE OBRAS DE YAUHQEMEHCAN TLAX.
 OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
 UBICACION: CALLE NIÑOS HEROES CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE
 LOCALIDAD: SAN BENITO XALTOCAN
 MUNICIPIO: YAUHQEMEHCAN TLAXCALA

ADJUDICACION DIRECTA FISM 19-43-038
 FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE 2019
 FECHA DE TERMINO: 7 DE NOVIEMBRE 2019
 PRESENTACION: 15 DE OCTUBRE 2019
 DURACION: 15 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS EN MONTO

NO. CLAVE	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	Total	2019		
							Oct	Nov	Total
DRENAJE SANITARIO									
TRABAJOS									
1	L-2.01 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	127.85	24/Oct/2019	27/Oct/2019*	1,182.61	1,182.61		
3	EX-3.05 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	217.35	25/Oct/2019*	29/Oct/2019*	18,776.87	18,776.87		
4	DR-22.01 CAMA DE ARENA DE 6 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	12.79	24/Oct/2019*	28/Oct/2019*	3,828.30	3,828.30		
5	ADS-27.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANO DE OBRA LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	142.05	24/Oct/2019	28/Oct/2019*	78,275.23	78,275.23		
6	DR-22.23 CONEXION DE DESCARGA SANITARIA A LA RED MUNICIPAL CON EMPAQUE ELASTOMERICO DE NEOPRENO "BOTA DE INSERCCION" RECTA 0 A 45 * INCLUYE: EXCAVACION PARA RETIRO Y CONEXION DE TUBERIA HASTA 3.00 M. DE LONGITUD RELLENO COMPACTADO DE CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	25/Oct/2019*	30/Oct/2019*	5,043.50	5,043.50		
7	DR-22.15 POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M A	PZA	3.00	24/Oct/2019*	29/Oct/2019*	19,095.12	19,095.12		

[Handwritten signature in blue ink]

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQEMEHCAN, TLAX.
 2017 2021

F.I.S.M.
PERADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE YAUHQEMEHCAN TLAX.
TESORERIA MUNICIPAL
 2017 - 2021

[Handwritten signature]
 ING. ERICK ISLAS GUZMAN
 AV. ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQEMEHCAN, TLAX.
 SECRETARÍA DE FISCALÍA