



OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO.  
 UBICACIÓN: CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DE LA LUZ.  
 LOCALIDAD: SAN DIONISIO.  
 MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN.  
 CLAVE: FISM-19-43-009.

INICIO DE OBRA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019  
 DURACION: 16 DIAS NATURALES  
 TERMINO DE OBRA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019

**PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS)**

Clave	Descripción	NOV				
		Cantidad	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-30 Feb
L-2.01	<b>GUARNICIONES</b> TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	90.00	81.33	8.67		
EX-3.05	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	27.00	25.40	1.60		
GUA-24.02	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE 12 X 20 X 50 CM., DE UN F' C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	180.00	143.50	36.50		
RE-5.02	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	17.50	12.50	5.00		
LF-21.03	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA	90.00	51.33	38.67		

**F.I.S.M. OPERADO**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.  
 2017-2021  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.  
 SINDICATURA  
 2017-2021



CALLE ALDAMA No. 301 COLONIA JALTIACO  
 OAXACA DE JUAREZ C.P. 63080  
 E-MAIL: glomarsderv@hotmail.com  
 TELEFONO (238) 3821291

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 2017-2021

C. ERIKA BOJORQUEZ MARTINEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL