



H&H CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA

IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ
RFC: HEH1840201586
CALLE BUGAMBILIAS No. 33, SANTA URSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
C.P. 90450 CEL.: 5583486155
email: hh_constructora@outlook.com




**H AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2017 - 2021**

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN
LOCALIDAD: SAN JOSE TETEL
UBICACION: CALLE ALAMOS, ENTRE CALLE ACTIPAN, CIPRECES Y ENCINOS
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA, CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE ALTA DENSIDAD MARCA ADS DE 12" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y COLOCACION DE BROCALES CON TAPA DE CONCRETO, DESCARGA SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION TANTO COMO MEDIOS MANUALES COMO MEDIOS MECANICOS Y LIMPIEZA FINAL
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019
FONDO: FISM-19-43-046
PERIODO DE EJECUCION: DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019

| Concepto | Descripción | Unidad | Cantidad | Inicio | Termino | Duración | Término |
|-----------------------------|--|--------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Programa de obra | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO DEL | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE | | | | | | | |
| YAUHQUEMEHCAN, TLAX. | | | | | | | |
| 2017 - 2021 | | | | | | | |
| L-2.01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 138.40 | 19/Nov/2019 | 04/Dic/2019 | 16c | 04/Dic/2019 |
| EX-3.05 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 221.44 | 19/Nov/2019 | 04/Dic/2019 | 16c | 04/Dic/2019 |
| DR-22.01 | CAMA DE ARENA DE 10 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 13.84 | 19/Nov/2019 | 04/Dic/2019 | 16c | 04/Dic/2019 |
| ADS-27.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (ADS) DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA EMPAQUE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 173.00 | 19/Nov/2019 | 04/Dic/2019 | 16c | 04/Dic/2019 |
| ADS-27.05 | CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A LA RED | PZA | 8.00 | 19/Nov/2019 | 04/Dic/2019 | 16c | 04/Dic/2019 |



H AYUNTAMIENTO DE
YAUHQUEMEHCAN TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2017 - 2021



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
2017 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS