

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE  
 UBICACION: CALLE BUGAMBILIAS ENTRE  
 CARRETERA FEDERAL MEXICO-VERACRUZ Y TANQUE DE AGUA  
 LOCALIDAD: SANTA MARIA ATLIHUETZIAN  
 MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
 FISM 19-43-016  
 DURACION: 16 DIAS  
 FECHA DE INICIO: 23 DE OCTUBRE 2019  
 FECHA DE TERMINO: 7 DE NOVIEMBRE 2019  
 PRESENTACION: 17 DE OCTUBRE 2019

6 D-1 PROGRAMA DE LOS TRABAJOS EN CANTIDADES

N.	CLAVE	Descripción	Unidad	Cantidad	Duración	Inicia	Termina	2019		
								Oct	Nov	
RED DE AGUA POTABLE										
TRABAJOS										
1	L2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	496.16	3.83c	23/Oct/2019	26/Oct/2019*	496.16		
2	D-1.25	LEVANTAR PAVIMENTO DE ADOPRETO A MANO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR USO O RETIRO.	M2	309.00	3.17c	25/Oct/2019*	29/Oct/2019	309.00		
3	D-1.43	RETIRO DE EMPEDRAO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE MAQUINARIA Y APILÉ DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	9.12	5.33c	25/Oct/2019*	30/Oct/2019*	9.12		
4	D-1.73	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE LEVANTAR PAVIMENTO Y APILARLO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	ML	341.20	2.67c	27/Oct/2019*	30/Oct/2019	341.19		
5	B3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	396.93	3.33c	27/Oct/2019*	30/Oct/2019*	396.93		
6	DR-221	CAMA DE ARENA DE 6 CM., DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	28.77	4.33c	28/Oct/2019*	02/Nov/2019*	22.32		7.44
7	AG-261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 100 MM. DE DIÁMETRO (4"), INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	MULTIS	620.20	3.23c	28/Oct/2019*	02/Nov/2019*	413.47		206.73



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

ING. ERICK LAS GUZMAN  
 ADMINISTRADOR UNICO

AV. INDEPENDENCIA NO. 604  
 TURREAPIZACO COL CENTRO