



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

Programa: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

Nombre de la Obra: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION

Contrato de Obra: MYT – FISM – 19 – 43 – 046

Meta Programada: 96 ML

Meta Alcanzada: 96 ML

Modalidad de ejecución:

Administración directa ()

Contrato (x)

Adjudicación directa (X)

Invitación a tres personas ()

Licitación pública ()

Fecha de inicio: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha de término: 9 DE DICIEMBRE DE 2019

En la Comunidad de San Lorenzo Tlacualoyan del Municipio de YAUHQUEMEHCAN del Estado de Tlaxcala, siendo las **15:00 horas del día 9 de Diciembre de 2019**, la PERSONA FISICA, **C. NORMA PATRICIA SANCHEZ HERNANDEZ**, ENTREGA al Comité de Obra, la OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION, con ubicación en CALLE 12 DE DICIEMBRE, ENTRE TLACUALOYAN SUR Y CARRETERA MÉXICO-VERACUZ, en la Comunidad de SAN LORENZO TLACUALOYAN.

; Gobierno humano que transforma !