



Xicohténcatl 21 Int 3 Col. Centro Tlaxcala Tel. 2464664579

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

LICITACION No.: PEET-19-43-003

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

CONSIETE EN: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE SECCION 12X20X50 CM., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, RELLENO DE TERPETA CLASIFICADO DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM., DE ESPESOR, A CARREOS Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

UBICACION: CALLE BUGAMBILIAS, ENTRE AV. 2 DE ENERO Y CALLE DE LA INDEPENDENCIA

COMUNIDAD: HUALCALZINCO

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

ESTADO: TLAXCALA

**ESTE FONDO ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS ESTABLECIDOS EN EL FONDO.**

**FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIO**

R.F.C. ECG180322HN8

FECHA DE APERTURA: 27-A-GOSTO-2019  
NUMERO DE HOJA: 1

INICIO: 05-SEPTIEMBRE-2019  
TERMINACION: 30-SEPTIEMBRE-2019  
DURACION: 26 DIAS NATURALES

**MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.**  
Dirección de Obras Publicas 2017-2021

**PE-11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MONTOS MENSUALES**

Clave	Descripción	Unidad	Porcentaje	Cantidad	Importe	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Sep 19 01 Sep-30 Sep
L-2.01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.73%	300.000	3,726.00	05/Sep/2019	14/Sep/2019	3,726.00
EX-3.05	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.58%	90.000	8,020.80	07/Sep/2019	21/Sep/2019	8,020.80
GUA-24.02	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 12 X 20 X 50 CM., DE UN FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	37.38%	600.000	190,110.00	09/Sep/2019	23/Sep/2019	190,110.00
RE-5.02	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.80%	58,300	9,144.58	11/Sep/2019	25/Sep/2019	9,144.58
L-2.01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.47%	600.000	7,452.00	09/Sep/2019	13/Sep/2019	7,452.00
EX-3.06	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.15%	180.000	16,041.60	11/Sep/2019	24/Sep/2019	16,041.60



H. AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
2017-2021

073

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017 2021  
**TRANSPARENCIA MUNICIPAL**

**ECG CON**

**Cesar Eduardo Díaz Carpintero**  
Administrador Único

EUGENIUS CAR GROUP, S.A. de C.V.

"Este fondo es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el fondo"