

PE-11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MONITOS MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Porcentaje	Cantidad	Importe	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Sep 19 01 Sep-30 Sep
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS								
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO								
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.73%	300.000	3,720.00	05/Sep/2019	14/Sep/2019	3,720.00
EX-3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.58%	90.000	8,008.20	07/Sep/2019	21/Sep/2019	8,008.20
GUA-24.02	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 12 X 20 X 50 CM., DE UN FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMENTA METÁLICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	37.38%	600.000	189,816.00	09/Sep/2019	23/Sep/2019	189,816.00
RE-5.02	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.80%	58.320	9,130.58	11/Sep/2019	25/Sep/2019	9,130.58
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.47%	600.000	7,440.00	09/Sep/2019	13/Sep/2019	7,440.00
EX-3.05	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.13%	180.000	16,016.40	11/Sep/2019	24/Sep/2019	16,016.40
RE-5.05	RELLENO DE TEPETATE CLASIFICADO DE BANCO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.28%	120.000	42,067.20	11/Sep/2019	24/Sep/2019	42,067.20
BAN-25.02	ELABORACIÓN DE BANQUETA DE 10 CM., DE ESPESOR DE UN FC=	M2	39.78%	600.000	201,996.00	15/Sep/2019	30/Sep/2019	201,996.00



H. AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2017-2021

[Handwritten Signature]

LIC. MARIANO DIAZ GARRINERO
Administrador Unico

[Handwritten Signature]