



**MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Licitación: No. PEET-20-43-013

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE 5 DE ABRIL**

Consiste en: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, CONSTRUCCIÓN DE CINTURONES DE CONCRETO ARMADO, RENOVACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN Y PINTURA DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Ubicación: ENTRE CALLE 18 DE ENERO Y CALLE 2 DE ENERO LOCALIDAD DE HUALCALTZINCO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.

Inicio estimado: 3 de diciembre del 2020  
 Terminación: 28 de diciembre de 2020  
 Plazo de ejecución: 26 días naturales

Tlaxcala, Tlax., a 30 de noviembre de 2020.

**PE-11 Programa de ejecución general de los trabajos**

Clave	Descripción	Unidad	%	Cantidad	Importe	Fecha de inicio	Fecha de término	dic.-2020
AD-23.02	CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.04	1.16.15	40,774.46	12/12/2020	24/12/2020	\$40,774.46 100.00%
AD-23.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CERTIFICADO DE COLOR, TIPO HEXAGONAL, DE UN F'c= 280 KG/CM2 DE 8 CM., DE ESPESOR, INCLUYE: POREO CON ARENA CERVIDA PARA EL SELLADO DE JUNTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.29	1,935.87	634,655.62	12/12/2020	24/12/2020	\$634,655.62 100.00%
AD-23.09	CINTURÓN DE SECCIÓN 15 X 25 CM., DE CONCRETO SIMPLE DE UN F'c= 150KG/CM2, INCLUYE: ARMEX 12 X 20 CM., CIMBRA, DESCIMBRA, EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.90	97.53	25,526.53	15/12/2020	25/12/2020	\$25,526.53 100.00%
ASF-28.11	RENOVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO TERMINADO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO H-25, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.68	5.00	22,571.90	17/12/2020	26/12/2020	\$22,571.90 100.00%
DS-17.06	REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANIARIO DE 6" DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.43	5.00	5,809.55	05/12/2020	14/12/2020	\$5,809.55 100.00%
AG-26.24	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE POLIDUCTO CÉDULA 80 DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 1.5 A 3 ML., DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.28	9.00	3,705.57	07/12/2020	15/12/2020	\$3,705.57 100.00%
IF-21.03	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	1.09	1,619.60	14,689.77	26/12/2020	28/12/2020	\$14,689.77 100.00%



*[Handwritten signature]*

ADMINISTRADOR UNICO: Arq. Ana Silvia Luna Álvarez.

241-131-72-13

al-luconstrucciones@outlook.com



Calle de la Pladosa, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chiautempan Tlax.

"Este programa es publicado ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala"