



MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación: No. PEET-20-43-003

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

Consiste en: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE ADOQUIN CERTIFICADO DE COLOR, CONSTRUCCIÓN DE CINTURONES DE CONCRETO ARMADO, RENOVACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN Y PINTURA DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Ubicación: CALLE 21 DE OCTUBRE ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE AQUILES SERDÁN, SANTA ÚRSULA ZIMATÉPEC, YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA

Fecha de Inicio: 12 de noviembre del 2020

Fecha de término: 06 de diciembre de 2020

Plazo de ejecución: 25 días naturales

Tlaxcala, Tlax., a 09 de Diciembre de 2020.

Documento PE-11 Programa de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	%	Cantidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	nov.-2020	dic.-2020
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE 21 DE OCTUBRE		100.00	1.00	1,708,394.83	12/11/2020	06/12/2020		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO		93.40	1.00	1,595,601.08	12/11/2020	06/12/2020		
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.25	2,778.75	21,424.16	12/11/2020	17/11/2020	\$21,424.16	
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: APLE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.64	972.56	79,215.01	13/11/2020	23/11/2020	\$79,215.01	
AC-4.02	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILOMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.82	1,264.33	82,295.24	13/11/2020	23/11/2020	\$82,295.24	
AC-4.03	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, M3/KM KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	3.98	3,792.99	68,008.31	13/11/2020	23/11/2020	\$68,008.31	
ASF-28.01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.69	555.75	45,921.62	18/11/2020	26/11/2020	\$45,921.62	
ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPRESIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3, NO TEZONTLES), INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, OPERARIAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15.03	555.75	256,806.52	23/11/2020	03/12/2020	\$175,708.72	\$81,096.80

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala"



ADMINISTRADOR UNICO: Arq. Ana Silvia Luna Álvarez

241-131-72-13

al-luconstrucciones@outlook.com

Calle de la Pladosas, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chiautempan Tlax.

