

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA
 LICITACION No.: PEET-20-43-004
 APERTURA: 28/SEPTIEMBRE/2020

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
 UBICACION: CALLE XICOHTENCATL
 ENTRE: CALLE CRISTOBALITO
 Y CALLE HERLINDO CAMPOS
 LOCALIDAD: SANTA MARIA ATLIHUETZIA
 MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN, TLAXCLA

PE-11 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS MENSUALES)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Porce.	Total	Inicia	Termina	2020	
								Oct	Nov

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

"Este programa es publico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

L-2.01 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M2 1,402.50 1.90% \$17,236.72 02/Oct/2020 05/Oct/2020 \$17,236.72

'Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala'

L-2.04 CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M3 490.88 5.20% \$47,055.76 03/Oct/2020 06/Oct/2020 \$47,055.76

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

AC-4.02 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M3 688.14 6.41% \$58,038.83 05/Oct/2020 07/Oct/2020 \$58,038.83

AC-4.03 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, KILÓMETROS SUBSECUENTES. M3/KM 1,276.28 4.49% \$40,649.52 05/Oct/2020 07/Oct/2020 \$40,649.52

ASF-28.01 COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M3 280.50 2.81% \$25,475.01 08/Oct/2020 10/Oct/2020 \$25,475.01

ASF-28.02 SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3, NO TEZONTLES), INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M3 280.50 12.92% \$116,965.70 09/Oct/2020 14/Oct/2020 \$116,965.70

AD-23.02 CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR ADOCRETO Y/O LAJA DE PIEDRA, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. M3 83.52 0.26% \$2,341.90 14/Oct/2020 30/Oct/2020 \$2,341.90

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021
 OBRAS PÚBLICAS

MOREMEN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
 YESENIA MENESES LIMA
 R.F.C. MELY6708122T8
 AVENIDA ALLENDE NO. 33 SECCION 1ra. 40740

LICITANTE: ARQ. YESENIA MENESES LIMA

FIRMA: _____

Calle allende 33 sección 1era.zacatelco,Tlax. Cel246-4945003 Tel256-4970695 E-mail:ess31@hotmail.com