



RFC: EIN180226G77

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

LICITACION No.: PEET-19-43-001

OBRA: REHABILITACION DE IMAGEN URBANA

CONSIETE EN: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PODA Y RETIRO DE ARBOLES, DEMOLICION, CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS, ACARREOS, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE, RELLENO DE TEPEPATE, CONCRETO HECHO EN OBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACION DE ESCALERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAYALOCK, MURO DE PIEDRA, GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, ELABORACION DE BANQUETA, REHABILITACION DE PARADEROS, SUMINISTRO Y PLANTACION DE JACARANDAS, INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE TIPO TLALPAN, Y SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO BOLARDO

UBICACION: CALLE PRINCIPAL Y AV. ACXOTECATIL, ENTRE AV. PRINCIPAL Y CALLE ALVAREZ LIMBA

COMUNIDAD: SANTA MARIA ATIHUEZIAN

MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN

ESTADO: TLAXCALA



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.

PE-11 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA

Presidencia Municipal

Clave	Descripción	Unidad	Porcentaje	Cantidad	Importe	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Importe
L-2.01	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	M2	1.28%	793.450	6,482.49	27/Sep/2019	07/Oct/2019	1,296.50
JAR-1.00	PRELIMINARES	PZA	1.81%	10.000	9,245.00	28/Sep/2019	02/Oct/2019	3,682.24
JAR-1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO ELES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.27%	1.000	1,373.19	28/Sep/2019	02/Oct/2019	546.28
JAR-1.04	RETIRO DE ARBOL DE 1.50 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: CORTES, ACARREOS FUERA DE LA OBRA A 2 KM, EQUIPO DE SEGURIDAD, PERMISO A ECOLOGIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.33%	5.180	1,669.51	28/Sep/2019	07/Oct/2019	1,186.65
JAR-1.05	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO	PZA	2.90%	33.890	14,707.24	28/Sep/2019	07/Oct/2019	10,285.07
JAR-1.01	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS, INCLUYE APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO..	PZA	0.76%	4.300	3,844.54	28/Sep/2019	07/Oct/2019	2,691.18
JAR-2.04	DEMOLICIONES A MANO DE PIEDRA BRAZA EN OMENTACION HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA POSTERIOR USO O RETIRO.	PZA	0.49%	49.430	2,479.62	01/Oct/2019	10/Oct/2019	2,479.62
JAR-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA	PZA						

ESTE FONDO ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS ESTABLECIDOS EN EL FONDO.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIO

Ing. Arturo Espinosa de los Montetos Díaz
Representante Legal

EMD INGENIERIA, S.A. de C.V. EIN180226G77

81

"Este fondo es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el fondo"